

## FICHE DE PRE-INSTALLATION

Date : 10/11/23 00:00

N° : 2

Heure de début : 01/01/70 07:30		Heure de fin : 01/01/70 16:30	
<b>INFORMATIONS DU CLIENT</b>		<b>INFORMATIONS SUR L'EQUIPEMENT</b>	
Nom : CHU		Nom : AUTOMATE ELECTROPHORESE	
Service : RADIOLOGIE		Marque : CELL START	Poids : 18
Ville : YAOUNDÉ		Modèle : MINPHOR	L : 36 I : 23 H : 12
N° de téléphone : 233879657		N° de série : 58450-0207	P(min) : 150 P(max) : 220

SALLE D'INSTALLATION			
Humidité	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Valeur mesurée :
Température	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Valeur mesurée :
Présence climatiseur	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Valeur affichée :

PAILLASSE D'INSTALLATION			
Matière de la paillasse	Dimension de la paillasse		Poids max supportable
Protégé des rayons solaires	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
Protégé de la poussière	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
Aération de la paillasse	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	

SECURITE ELECTRIQUE					
Mise à terre		Présence régulateur de tension		Présence onduleur	
OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Tension phase-neutre :		Puissance :		Puissance :	
Tension phase-terre :		Tension mesurée à l'entrée :		Autonomie :	
Tension terre-neutre :		Tension mesurée à la sortie :			
Présence de disjoncteur			OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	

<b>COMMENTAIRE(S)</b>	<b>RECOMMANDATIONS</b>

CONCLUSION
------------

Outillages: tournevis témoin, testeur de terre, multimètre, mètre, thermomètre de salle, hygromètre.

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE CLIENT